



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORDEIRÓPOLIS**

Cordeirópolis, 10 de outubro de 2018.

Ofício SMOP 180/2018

Ref.: Processo TC 6336/989/16

Prezado Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, venho através deste e conforme solicitação, informar o que segue:

A Prefeitura de Cordeirópolis assinou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, com o Ministério Público do Estado de São Paulo, em 24 de agosto de 2017, com o compromisso de realização das adequações necessárias para obtenção dos AVCBs.

O referido TAC estipula os prazos para os projetos executivos aprovados pelo Corpo de Bombeiros, sendo a data de 01/06/2018 para apresentação de todos os projetos de todas as Escolas Municipais elencadas no TAC, bem como a execução das obras e serviços necessários nas unidades, onde nesse caso cada unidade escolar possui um prazo diferente. Segue abaixo relação dos projetos já aprovados pelo Corpo de Bombeiros.

- Escola CEI Milton Vitte;
- Escola EMEF Amália Malheiro Moreira;
- Escola EMEF Maria Nazareth Stocco Lordello;
- Escola EMEF Geraldo Aparecido Rocha;
- Escola EMEIEF Jorge Fernandes;

**Minha
Cordeirópolis**



cordeirapolis.sp.gov.br

Endereço: Praça Francisco Orlando Stocco, 35 - Centro, Cordeirópolis - SP, 13490-000
Telefone: (19) 3556-9900 Site: www.cordeirapolis.sp.gov.br/ CNPJ: 44.660.272/0001-93



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORDEIRÓPOLIS**

- Escola EMEF Maria Aparecida Pagoto Moraes;
- Escola CEI Uarde Abrahão de Campos Toledo;
- Escola CEI Leonor Rodrigues Marcicano;
- Escola CEI Leonor Fortunato.

Referente as escolas, Lilia Inês Thirion Vitte, Martha Salibe Abrahão e Maria Minatel Peruchi, essas estão em análise pelo Corpo de Bombeiros onde recentemente foram solicitadas revisões técnicas dos projetos, que se encontram em andamento até a presente data, e ainda não foram finalizadas.

Referente as execuções das obras, até dezembro de 2018, serão realizadas as seguintes:

- CEI Milton Vitte;
- EMEF Amália Malheiro Moreira;

Importante informar que município através da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento está apoiando tecnicamente a Secretaria da Municipal de Educação, com o desenvolvimento dos Termos de Referências para contratação das obras, necessárias nas escolas com prazo em dezembro de 2019, a saber, EMEF Maria Nazareth Stocco Lordello, EMEF Geraldo Aparecido Rocha, EMEIEF Jorge Fernandes.

As demais escolas seguirão o cronograma previsto para entrega das obras e conseqüentemente liberação pelo Corpo de Bombeiros, onde este município informará o Ministério Público sobre o andamento de todas as ações realizadas e em andamento.

**Minha
Cordeirópolis**



cordeiropolis.sp.gov.br

Endereço: Praça Francisco Orlando Stocco, 35 - Centro, Cordeirópolis - SP, 13490-000
Telefone: (19) 3556-9900 Site: www.cordeiropolis.sp.gov.br CNPJ: 44.660.272/0001-93



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORDEIRÓPOLIS**

Quanto a questão de acessibilidade do imóvel que abriga o Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS, a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, a pedido, desenvolveu os projetos técnicos para as obras necessárias e que a Secretaria da Mulher e Desenvolvimento Social, responsável pelo local, está tomando as providências para a execução das mesmas, onde a previsão de conclusão está para 15 de dezembro, conforme informações recolhidas. Conforme informações da Secretaria Municipal de Assunto Jurídicos, o que consta do processo administrativo 3218/2016, ocorreu uma reunião em 10/09/2018 no prédio da Promotoria de Justiça com a presença da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Secretaria da Mulher e Desenvolvimento Social, onde ficou estabelecido o prazo de 120 dias para a solução do caso, o que condiz com o prazo final da execução das obras.

Sem mais, renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Osmar Da Silva Junior

Secretário Municipal de Obras e Planejamento

A

Secretaria Municipal de Finanças

A/C Sr. Renato Marcelo Mascarin

**Minha
Cordeirópolis**



cordeiropolis.sp.gov.br